

COMUNIDAD DE REGANTES REAL ACEQUIA DEL JARAMA



LISTADO DE OBRAS

PARTICIPADAS POR LA COMUNIDAD DE REGANTES

(Listado por localidades)

Informe emitido el lunes, 12 de diciembre de 2022

Obras participadas en la localidad de... 45014 - AÑOVER DE TAJO

| |
|------------------------------------|
| Nº de Orden: 39 |
| Título: GomonesSustituir |
| Fecha: 11/11/2022 |
| Imp. Total Obra: 1.257,80 € |

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 434.452 | 4.425.637 | 434.479 | 4.425.577 |

Imp. invertido: 1.257,80 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\45014-GomonesSustituir

| | |
|---|--|
| Descripción: Instalación de 66 metros de tubería de 315 para sustituir gomones a reponer todos los años. | Observaciones: Tubería por cuenta de la comunidad de regantes. Resto de gastos por cuenta del agricultor beneficiado. |
|---|--|

Total invertido en la localidad de AÑOVER DE TAJO... 1.257,80 €

Obras participadas en la localidad de... 45021 - BOROX

| |
|------------------------------------|
| Nº de Orden: 31 |
| Título: BoroxLuisMariano |
| Fecha: 01/04/2022 |
| Imp. Total Obra: 2.201,96 € |

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 441.817 | 4.431.541 | 441.746 | 4.431.461 |

Imp. invertido: 2.201,96 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\45021-BoroxLuisMariano

| | |
|--|---|
| Descripción: Instalación de tubería de 315 en la vega de Borox. Desde la parcela 85 hasta la parcela 39, del polígono 6. También tubería de 400 en la parcela 93 del polígono 10. | Observaciones: Tubería por cuenta de CR. Resto de materiales y mano de obra por cuenta del agricultor. |
|--|---|

Total invertido en la localidad de BOROX... 2.201,96 €

Obras participadas en la localidad de... 28040 - CIEMPOZUELOS

| |
|-------------------------------------|
| Nº de Orden: 38 |
| Título: TornilloACiempozuelo |
| Fecha: 27/05/2022 |
| Imp. Total Obra: 1.143,45 € |

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 450.840 | 4.449.182 | 450.969 | 4.449.137 |

Imp. invertido: 1.143,45 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\28040-TornilloACiempozuelo

| | |
|--|---|
| Descripción: Eliminación de tornillo de tierra, siendo sustituido por tubería de 315. | Observaciones: Tubería por cuenta de la comunidad de regantes. Resto de gastos por cuenta de los agricultores afectados. |
|--|---|

Total invertido en la localidad de CIEMPOZUELOS... 1.143,45 €

Obras participadas en la localidad de... 45103 - MOCEJON

Nº de Orden: 32
Título: RamalEstacada
Fecha: 22/04/2022
Imp. Total Obra: 2.288,93 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 423.436 | 4.420.700 | 423.540 | 4.420.665 |

Imp. invertido: 2.288,93 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\45103-RamalEstacada

Descripción: Eliminación de cacera tramo estrecho y sustituido por tubería de 315, con dos registros.

Observaciones: Materiales (tubería y ladrillería) por cuenta de la C.R. Mano de obra por cuenta de agricultor afectado.

Total invertido en la localidad de MOCEJON... 2.288,93 €

Obras participadas en la localidad de... 28132 - SAN MARTIN DE LA VEGA

Nº de Orden: 34
Título: TornilloBayona
Fecha: 11/03/2022
Imp. Total Obra: 1.380,37 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 451.144 | 4.450.337 | 451.225 | 4.450.308 |

Imp. invertido: 1.380,37 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\28132-TornilloBayona

Descripción: Instalación de 92 metros de tubería de 315 para eliminar un tornillo de tierra.

Observaciones: Los tubos por cuenta de la comunidad de regantes. El resto, por cuenta del agricultor de la parcela 40, polígono 5.

Nº de Orden: 36
Título: TornilloCadena
Fecha: 11/03/2022
Imp. Total Obra: 870,23 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 452.121 | 4.449.466 | 452.182 | 4.449.470 |

Imp. invertido: 870,23 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\28132-TornilloCadena

Descripción: Instalación de 58 metros de tubería enterrada de 315 para eliminar tornillo de tierra.

Observaciones: Tubos por cuenta de la comunidad de regantes. Resto por cuenta de los agricultores beneficiados.

Nº de Orden: 37
Título: TuberiaEra
Fecha: 01/07/2022
Imp. Total Obra: 637,43 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 452.331 | 4.454.096 | 452.335 | 4.454.120 |

Imp. invertido: 637,43 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\28132-TuberiaEra

Descripción: Sustitución de tubería de hormigón con fuertes fugas por tubería de polipropileno teja de 400.

Observaciones: Tubos por cuenta de la comunidad de regantes. Resto por cuenta del agricultor afectado.

Total invertido en la localidad de SAN MARTIN DE LA VEGA... 2.888,03 €

Obras participadas en la localidad de... 45197 - VILLASECA DE LA SAGRA

Nº de Orden: 33
Título: RegueroGonzalo
Fecha: 20/05/2022
Imp. Total Obra: 4.536,29 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 426.998 | 4.425.450 | 427.100 | 4.425.390 |

Imp. invertido: 4.536,29 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\45197-RegueroGonzalo

Descripción: Sustitución de cacera terrera por tubería de 400 en un tramo de 120 metros. Construcción de arquetas.

Observaciones: Tubería por cuenta de la comunidad de regantes. Resto de material y mano de obra por cuenta de los agricultores.

Nº de Orden: 40
Título: RegueroGonzaloBis
Fecha: 12/12/2022
Imp. Total Obra: 2.998,38 €

| Coordenadas UTM | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Inicio | | Final | |
| X | Y | X | Y |
| 426.898 | 4.425.496 | 427.020 | 4.425.442 |

Imp. invertido: 2.998,38 €

Documentos en... D:\GestionRegantes\Obras\45197-RegueroGonzaloBis

Descripción: Desde Canal hasta inicio de la obra nº 33. Eliminación de cacera de tierra por tubería de 400, con construcción de arqueta para su limpiado y reparto de agua.

Observaciones: Tubería y arqueta de limpieza por cuenta de la comunidad de regantes. El resto de gastos por cuenta de los agricultores afectados.

Total invertido en la localidad de VILLASECA DE LA SAGRA... 7.534,67 €

Total invertido... 17.314,84 €

--ooOoo--